

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN ; DISTRITO DE JAMILTEPEC ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. EL C. DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA DE LA EMPRESA DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ. Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN LOS CC. C. PROF. CATARINO DE OLMOS MARTÍNEZ, C. RAMÓN URBANO LUCAS LÓPEZ, C. MARIA CRISPINA QUIROZ HERNÁNDEZ, C. PABLO NICOLÁS GARCÍA HERNÁNDEZ Y EL C. ING. JAIME VÁSQUEZ GARCÍA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS, REGIDOR DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN SANTA CATARINA MECHOACÁN". UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN.

UBICACIÓN :
ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN : (002) COSTA
DISTRITO : (021) JAMILTEPEC
MUNICIPIO : (367) SANTA CATARINA MECHOACAN
LOCALIDAD : (001) SANTA CATARINA MECHOACAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33
RUBRO: RAMO GENERAL 33 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF-AUT/MSCM/367/R33/F-III/009/2023
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF-AUT/MSCM/367/R33/F-III/009/2023 FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONSIESTE EN LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN SANTA CATARINA MECHOACÁN". QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA: DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINTADA HASTA UNA ALTURA DE 10.00M, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA SIN USO DE GRUA HASTA UNA ALTURA DE 8.00M, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PESADA PESADA LIJADO Y PINTADO, HASTA UNA ALTURA DE 8.00M, ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILE SPTR), CUBIERTA SISTEMA DE LÁMINA GALVANIZADA, EN CALIBRE26, FORRADO DE ESTRUCTURA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22, LUMINARIA, APLANADOS Y PINTURA; GRADAS: DEMOLICIÓN DE MURO 14CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A MANO CON MARRO, DEMOLICIÓN DE FIRME DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, EXCAVACIÓN DE CEP A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, ZAPATA CORRIDA DE 1.20 MTS DE ANCHO DE CIMIENTO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 POR 15CMS DE PERALTE ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 15 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y 6 DE3/8" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, CON CONTRATRABE DE 20CMS DE ANCHO POR 30 DE PERALTE ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2"N Y 2VARILLAS DE3/8", CON ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20CMS., MURO DE 15CM. DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X14X28CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA1:5, ACABADO APLANADO RUSTICO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CADENA DE 15X20CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, ACABADO APARENTE, PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX, FIRME DE 8CM ACABADO COMÚN DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ESCALONES DE 0.30X.15 CM DE ESPESOR FORJADOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, COLUMNA DE 25X25CM DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO.4(1/2") Y ESTRIBOS DEL NO.3(3/8") @20CM. ALENTRO Y @10CM. EN LOS EXTREMOS, CASTILLO DE 15X20CM. DE CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES PTR 8X4), ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES PTR 21/2X21/2), CUBIERTA SISTEMA DE LÁMINA GALVANIZADA, EN CALIBRE26, CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.22, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, PORTÓN EN DOS HOJAS ABATIBLES DE 3.00X2.00M. PORTICO: EXCAVACION, PLANTILLA, ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00X0.2M, RELLENO, MURO DE 14CM., MURO DE 21CM. DE ESPESOR, TRABE DE 21X40CM, CADENA DE 15X15CM, CADENA DE 15X20CM, APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, ROTULACIÓN DE LA OBRA A BASE DE PINTURA, PORTÓN EN DOS HOJAS ABATIBLES DE 3.50X3.65M, ASTA BANDERA: DEMOLICIÓN DE FIRME DE 10CM ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, FIRME DE 10CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.2M., MURO DE 28CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MURO DE 14CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX DUREX O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 3" CED30, Y JARDINERAS: MURO DE 50CM. DE PIEDRA BRAZA CON BASE DE ENRASE DE 70CMS TALUD INTERIOR, FIRME DE 8CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, MURO DE 15CM. DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X14X28CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA, APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX SOBRE MUROS APLANADOS, PLANTA ALMENDRO PLANTADA EN JARDIN, ÁRBOL DE SOMBRA (FRAMBOYAN) PLANTADO EN JARDIN Y ÁRBOL DE SOMBRA (LLUVIA DE ORO) PLANTADO EN JARDIN.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	SUBPROGRAMA:	PLAZA CÍVICA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	No. DE CONTRATO:	COP/MSCM/367/R33/F-III/009/2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	02 de octubre de 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	30 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO REAL:	02 de octubre de 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN:	30 de noviembre de 2023
METAS ALCANZADAS:	652.38 M2	BENEFICIARIOS:	4526 BENEFICIARIOS

Juárez

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ
ARG. DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ
C.P. 71700
SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA
TEL. 954 582 90 54

REGIDURÍA MUNICIPAL
Santa Catarina Mechoacán,
Jamiltepec, Oax.
2023-31/12/2023

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,819,991.86	\$1,819,991.86	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,819,991.86	\$1,819,991.86	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
TIEMPO PREVISTO

LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA POR LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ

CARGO: PERSONA FÍSICA


R.F.C.: PEDD730629NI3

DIRECCIÓN: AVENIDA ALFONSO PEREZ GAZGA No. 103, COL. CENTRO C.P. 71700, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA



RECIBEN LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA MECHOACÁN


C. PROFR. CATARINO DE OLMOS MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025


C. RAMÓN URBANO LUCAS LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025


C. MARIA CRISPINA QUIROZ HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025


C. PABLO NICOLÁS GARCÍA HERNÁNDEZ
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025


C. ING. JAIME VÁSQUEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Catarina
Mechoacán,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2023-31/12/2025